KARIN KOMERC

KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/230044583
Dana 21.11.2023

KARIN KOMERC MD D.O.O. Novi Sad
Novosadski put 128, 21000 Novi Sad, Srbija
+381 21 823 800 | office@karinmd.com
PIB>103726184 | MB>20009233

	Naziv	Adresa	PIB	Matični broj	Tekući račun	Banka
Izvođač:	Karin Komerc MD doo	Novosadski put br.128, Novi Sad	103726184	20009233	325-9500700187404-98	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
Naručilac:	SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK NOVI BEOGRAD	Trg prijateljstva Srbije i Kine br.4, Novi Beograd	112302292	29508739	385-0202050005095-64	BANK OF CHINA SRBIJA AD BEOGRAD - NOVI BEOGRAD

SPECIFIKACIJA IZVEDENIH RADOVA prilog

1. Privremena situacija 890-839-2023

Za radove izvedene po ugovoru (predmet ugovora):

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija)

Osnovni ugovor: Naš broj: 01/230040041 od 16.10.2023 Br. Naručioca: 2023-ERGS-XSTL-ZY-011 od 16.10.2023

	OSNOVICA (USD)	PDV (20%)	UKUPNO (USD)
Ukupno ugovoreni radovi (USD):	**678.832,11 USD**	**0,00**	**678.832,11 USD**
Izvedeno ukupno:	**304.417,32 USD**	**0,00 USD**	**304.417,32 USD**
Izvedeno u prethodnim:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Izvedeno u ovoj:	304.417,32 USD	0,00 USD	304.417,32 USD
Izvedeno ukupno po stopi 0%:	**304.417,32 USD**	**0,00 USD**	**304.417,32 USD**
Izvedeno u prethodnim po stopi 0%:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Izvedeno u ovoj po stopi 0%:	304.417,32 USD	0,00 USD	304.417,32 USD
Ukupno opravdan avans:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Opravdani avans po preth. situacijama:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Opravdani avans po ovoj situaciji:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
ZADRZAVANJE po svim -5,00%	15.220,87 USD	0,00 USD	15.220,87 USD
ZADRZAVANJE po prethodnim 0,00%	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
ZADRZAVANJE po ovoj -5,00%	15.220,87 USD	0,00 USD	15.220,87 USD
UKUPNO ZA PLAĆANJE po ovoj specifikaciji (Obračun po srednjem kursu na dan prometa)	289.196,45 USD	0,00 USD	289.196,45 USD

Ukupno uplaćeni avans:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Preostali avans za sledeće situacije:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD

Za uplatu: DVESTAOSAMDESETDEVETHILJADASTODEVEDESETŠEST i 45/100 DOLARA

Engineer / Inženjer:

Subcontractor's Engineer:
Inženjer Podizvođača:

For Subcontractors:
Za Podizvođača:

Engineer / Inženjer:

Contractor's Engineer, Supervisor:
Inženjer izvođača radova, Nadzorni organ:

Approved by Contractor
Odobreno od strane Izvođača:

Date:
Datum:

29.11.2023

Napomena: *Ovaj dokument ne predstavlja račun u smislu Zakona o PDV-u*

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Stopa PDV-a (%)
				UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		

New additional works of station building in Naumovicevo and Subotica-Novi dodatni radovi na stanicnim objektima u Naumovicevu i Subotici

A. The additional works of station building in Naumovicevo/Dodatni radovi na zeleznickoj stanici u Naumovicevu

A.1	Installation of the sanitary facility in the station building. / Postavljanje sanitarnog čvora u staničnoj zgradi.	kompl	23.138,98	1,00	23.138,98	0,02	462,78	0,02	462,78	
A.2	The additional works /measures in the station building. / Dodatni radovi/obračuna u staničnoj zgradi.	kompl	46.902,46	1,00	46.902,46	0,38	17.822,93	0,38	17.822,93	
The additional works of station building in Naumovicevo/Dodatni radovi na zeleznickoj stanici u Naumovicevu - ukupno					**70.041,44**		**18.285,71**		**18.285,71**	

B. The additional works of station building in Subotica/Dodatni radovi na zeleznickoj stanici u Subotica

B.1	The additional works /measures in the station building. / Dodatni radovi/obračuna u staničnoj zgradi.	kompl	608.790,67	1,00	608.790,67	0,47	286.131,61	0,47	286.131,61	
The additional works of station building in Subotica/Dodatni radovi na zeleznickoj stanici u Subotica - ukupno					**608.790,67**		**286.131,61**		**286.131,61**	

Ukupno :					**678.832,11**		**304.417,32**		**304.417,32**	

Rekapitulacija ukupno izvedenih radova

Oznaka	Predmer/Vrsta	Po ovoj (USD)	Ukupno (USD)
TR-839-2023-1	New additional works of station building in Naumovicevo and Subotica-Novi dodatni radovi na stanicnim objektima u Naumovicevu i Subotici	304.417,32	304.417,32
A.	The additional works of station building in Naumovicevo/Dodatni radovi na zeleznickoj stanici u Naumovicevu	18.285,71	18.285,71
B.	The additional works of station building in Subotica/Dodatni radovi na zeleznickoj stanici u Subotica	286.131,61	286.131,61
Ukupno:		304.417,32	304.417,32

Popusti, depoziti, zadržavanja:	Iznos (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):
ZADRZAVANJE	15.220,87	0,00	15.220,87

Rekapitulacija izvedenih radova po stopama PDV-a

Stopa PDV-a:	SITUACIJA			KUMULATIVNO		
	Osnovica (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):	Osnovica (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):
Izvedeno po stopi PDV-a 0,00%	304.417,32	0,00	304.417,32	304.417,32	0,00	304.417,32
Ukupno (USD):	304.417,32	0,00	304.417,32	304.417,32	0,00	304.417,32